



Gemeinde  
Freienwil



## **Kreditabrechnung**

Verpflichtungskredit Sanierung Holzsnitzelheizung

CHF 355'000 Einwohnergemeindeversammlung Freienwil 23. November 2023

**Einwohnergemeindeversammlung**

**25. Juni 2026**

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 355'000.00					
Objekt	Sanierung Holzschntzelheizung					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 23. November 2023					
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	8791.5040.00			CHF	334'156.69	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	26'877.85	
Total Bruttoanlagekosten				CHF	361'034.54	
<b>2 Kreditvergleich</b>						
Verpflichtungskredit				CHF	355'000.00	
Kreditüberschreitung/Kreditunterschreitung				CHF	6'034.54	
<b>3 Einnahmen</b>						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	-	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	-	
abzüglich Vorsteuerkürzung				CHF	-	
Total Einnahmen				CHF	-	
<b>4 Nettoinvestition</b>						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	334'156.69	
Total Einnahmen				CHF	-	
Nettoinvestition				CHF	334'156.69	
<b>5 Aktivierung (falls relevant)</b>						
Übertrag von Konto	14075.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten		ANI0195	14045.01	8791.3300.41	Fr. 334'156.69	
- Mobilien						
- Tiefbauten						
Total der Nettoinvestition:				CHF	334'156.69	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF	-
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
<b>6 Erläuterungen</b>						
<p>Bei der Inbetriebnahme der neuen Holzfeuerung im Oktober 2024 wurde in der Mädchentoilette Rauchgeruch festgestellt. Dieser stammte aus dem vertikal geführten Rauchrohr, das sich hinter den Toiletten befindet. Mit der Nachrüstung eines Kaminventilators konnte dieser Mangel behoben werden. Auch mussten nachträgliche bauliche Massnahmen vorgenommen werden, damit die Luftzufuhr von einem anderen Ort erfolgte, sodass der Filter nicht mehr durch Kondenswasser verstopfte. Für beide Massnahmen fielen zusätzliche Kosten an.</p>						